



# SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP  
CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141  
E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| Objeto | REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS BAÚ              |
| Local  | ESTRADA MUNICIPAL DOCA VENÂNCIO            |
| Início | 5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO |
| Final  | 125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO  |

|         |        |                    |
|---------|--------|--------------------|
| Fonte 1 | CDHU   | SEM DESON. 05/2026 |
| Fonte 2 | SINAPI | SEM DESON. 07/2026 |

### CRONOGRAMA DE OBRA

| ITEM        | SERVIÇO               | 1º ETAPA |           |  | 2º ETAPA |            |  | 3º ETAPA |            |  | 4º ETAPA   |            |  | TOTAL          |
|-------------|-----------------------|----------|-----------|--|----------|------------|--|----------|------------|--|------------|------------|--|----------------|
|             |                       | PERÍODO  | 30 dias   |  | PERÍODO  | 30 dias    |  | PERÍODO  | 30 dias    |  | PERÍODO    | 30 dias    |  |                |
|             |                       | PRAZO    | 26 dias   |  | PRAZO    | 26 dias    |  | PRAZO    | 26 dias    |  | PRAZO      | 26 dias    |  |                |
| 1           | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100%     |           |  | 0%       |            |  | 0%       |            |  | 0%         |            |  | 100%           |
|             |                       |          | 2.278,642 |  |          |            |  |          |            |  |            |            |  | R\$ 2.278,64   |
| 2           | FUNDAÇÃO              | 50%      |           |  | 50%      |            |  | 0%       |            |  | 0%         |            |  | 100%           |
|             |                       |          | 4.966,202 |  |          | 4.966,202  |  |          |            |  |            |            |  | R\$ 9.932,40   |
| 3           | PISO                  | 0%       |           |  | 0%       |            |  | 0%       |            |  | 100%       |            |  | 100%           |
|             |                       |          |           |  |          |            |  |          |            |  | 11.877,810 |            |  | R\$ 11.877,81  |
| 4           | ALVENARIA / LAJE      | 0%       |           |  | 50%      |            |  | 50%      |            |  | 0%         |            |  | 100%           |
|             |                       |          | 0.000     |  |          | 16.298,715 |  |          | 16.298,715 |  |            | 0.000      |  | R\$ 32.597,43  |
| 5           | TELHADO               | 0%       |           |  | 0%       |            |  | 50%      |            |  | 50%        |            |  | 100%           |
|             |                       |          |           |  |          |            |  |          | 4.788,213  |  |            | 4.788,213  |  | R\$ 9.576,43   |
| 6           | ESQUADRIAS            | 0%       |           |  | 0%       |            |  | 0%       |            |  | 100%       |            |  | 100%           |
|             |                       |          | 0.000     |  |          | 0.000      |  |          | 0.000      |  |            | 30.342,992 |  | R\$ 30.342,99  |
| 7           | RAMPA                 | 100%     |           |  | 0%       |            |  | 0%       |            |  | 0%         |            |  | 100%           |
|             |                       |          | 5.201,592 |  |          |            |  |          |            |  |            |            |  | R\$ 5.201,59   |
| 8           | HIDRÁULICA            | 0%       |           |  | 20%      |            |  | 30%      |            |  | 50%        |            |  | 100%           |
|             |                       |          | 0.000     |  |          | 3.847,283  |  |          | 5.770,924  |  |            | 9.618,207  |  | R\$ 19.236,41  |
| 9           | LUZ E FORÇA           | 0%       |           |  | 20%      |            |  | 30%      |            |  | 50%        |            |  | 100%           |
|             |                       |          |           |  |          | 2.221,454  |  |          | 3.332,181  |  |            | 5.553,635  |  | R\$ 11.107,27  |
| TOTAL       |                       |          | 12.446,44 |  |          | 27.333,65  |  |          | 30.190,03  |  |            | 62.180,86  |  | R\$ 132.150,98 |
| BDI= 23,00% |                       |          | 2.862,68  |  |          | 6.286,74   |  |          | 6.943,71   |  |            | 14.301,60  |  | R\$ 30.394,73  |
| TOTAL GERAL |                       |          | 15.309,12 |  |          | 33.620,39  |  |          | 37.133,74  |  |            | 76.482,45  |  | R\$ 162.545,71 |

São Bento do Sapucaí, terça-feira, 11 de agosto de 2026

Manoel da Costa Lisboa Neto  
CREA 400440796