



**ACOMPANHAMENTO DE OBRAS**

Contrato	Objeto	Prazo Estimado	Valor	Status
056/2018	Pavimentação asfáltica na Rua Bela Vista, situada no Bairro do Paiol Grande e na Rua Maria Helena Souza Dias, situada no Bairro do Sítio	120 dias	R\$ 300.264,30	<b>72% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 64.024,30
OBS.:	A obra está com avanço de 72%, porém foram pagos a empresa o equivalente a 21% pois o recurso é do governo federal e existe trâmites para os pagamentos, aonde os mesmos ainda irão ocorrer...			
055/2018	Construção de Arquibancada no Estádio Municipal Benedito Gomes de Souza	210 dias	R\$ 378.483,68	<b>95% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 155.000,00
OBS.:	Este convênio esta previsto em 2 parcelas, portanto a empresa precisou avançar até o valor de R\$ 155.000,00 para receber o mesmo e agora precisa finalizar a obra 100% para receber o restante.			
080/2018	Pavimentação asfáltica no estacionamento do Centro de Lazer do Trabalhador	60 dias	R\$ 165.766,34	<b>100% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 165.744,35
OBS.:	Obra finalizada 100%			
105/2017	Infraestrutura Turística – Fase 7: pavimentação em lajotas de concreto trechos estrada Bairro Monjolinho	540 dias	R\$ 1.277.463,80	<b>89% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 533.815,95
OBS.:	Convênio DADETUR, pagamento em 4 parcelas sendo que a empresa necessita executar o valor da parcela para depois receber, portanto o restante a ser pago agora somente com término da obra em 100%.			
085/2018	Pavimentação asfáltica e drenagem na Estrada Municipal Caetano Rodrigues de Lima, localizada no Bairro do Paiol Grande	90 dias	R\$ 180.060,61	<b>94% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 169.256,97
OBS.:				
084/2018	Pavimentação asfáltica na Estrada Municipal José Theotônio Silva, localizada no Bairro do Baú de Cima - trecho 560 metros	60 dias	R\$ 246.629,01	<b>0% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 0,00
OBS.:				
037/2018	Execução de Sinalização Turística Integrada	210 dias	R\$ 290.647,59	<b>100% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 0,00
OBS.:	Convênio DADETUR, para esta obra pagamento via Governo Estadual será realizado no término integral da obra, ou seja 100% concluído. Estamos nos tramites deste pagamento.			
001/2018	Construção de Edifício no Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, para instalação do centro de apoio ao turista	240 dias	R\$ 1.050.000,00	<b>55% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 585.473,28
OBS.:				
072/2018	Reurbanização da Área Central - Fase 5	270 dias	R\$ 1.449.136,99	<b>30% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 274.142,68
OBS.:				
070/2018	Revitalização da Avenida Sebastião de Mello Mendes	210 dias	R\$ 580.424,85	<b>55% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 311.605,22
OBS.:				
083/2018	Revitalização da Praça Monsenhor Pedro do Vale Monteiro	240 dias	R\$ 520.086,91	<b>35% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 206.770,25
OBS.:				
029/2019	Execução de obra de pista de caminhada e corrida no Centro de Lazer do Trabalhador	120 dias	R\$ 401.278,47	<b>40% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 104.492,11
OBS.:				
077/2018	Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro do Pinheiro	120 dias	R\$ 283.738,62	<b>0% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 0,00
OBS.:				
054/2019	Recapeamento Asfáltico no Bairro do Serrano - Etapa 3, Estrada Municipal Armando Pereira Goulart	60 dias	R\$ 510.100,48	<b>97% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 469.766,73
OBS.:				
051/2019	Execução de serviços em cobertura, forros, paredes e banheiros da EMEF Coronel Ribeiro da Luz	50 dias	R\$ 98.265,48	<b>0% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 0,00
OBS.:	Obra iniciada no dia 17/06/19			
057/2019	Execução da reforma da cobertura da quadra do Centro de Lazer do Trabalhador	120 dias	R\$ 328.560,05	<b>0% EXECUTADO</b> % Pago: R\$ 0,00
OBS.:	A obra ainda não foi iniciada, aguardando liberação da Caixa Economica Federal para emissão da OIS.			

6/24/19