



SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP
CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141
E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

Objeto	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 16 FACES
Local	RUA DOS COQUEIROS - VILA NOVA
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Fonte 1	CDHU	SEM DESON. 02/2025
Fonte 2	-	-
Fonte 3	-	-

CRONOGRAMA DE OBRA

		1º ETAPA			2º ETAPA			3º ETAPA			4º ETAPA			
ITEM	SERVIÇO	PERÍODO	30	dias	PERÍODO	30	dias	PERÍODO	30	dias	PERÍODO	30	dias	TOTAL
		PRAZO	26	dias	PRAZO	26	dias	PRAZO	26	dias	PRAZO	26	dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			0%			0%			0%			100%
			12.233,780											R\$ 12.233,78
2	DRENAGEM	30%			70%			0%			0%			100%
			4.360,947			10.175,543								R\$ 14.536,49
3	PAVIMENTAÇÃO	0%			20%			50%			30%			100%
						13.864,530			34.661,325			20.796,795		R\$ 69.322,65
4	SINALIZAÇÃO	0%			0%			0%			100%			100%
			0,000			0,000			0,000			3.460,810		R\$ 3.460,81
TOTAL			16.594,73			24.040,07			34.661,33			24.257,61		R\$ 99.553,73
BDI=	23,31%		3.868,23			5.603,74			8.079,55			5.654,45		R\$ 23.205,97
TOTAL GERAL			20.462,96			29.643,81			42.740,88			29.912,05		R\$ 122.759,70

São Bento do Sapucaí, segunda-feira, 16 de junho de 2025

Manoel da Costa Lisboa Neto
CREA 400440796
92221220150110421