

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141 E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

Objeto Local Início

Final

REFORMA EDIFICIO RUA XV DE NOVEMBRO NO.55

**RUA XV DE NOVEMBRO NO.55** 

5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

| Fonte 1 | CDHU   | SEM DESON. 08/202  |
|---------|--------|--------------------|
| Fonte 2 | SINAPI | SEM DESON. 06/2025 |
|         |        |                    |

## CRONOGRAMA DE OBRA

|                            |                                | 1° ETAPA        | 2° ETAPA        | 3° ETAPA        | 4° ETAPA        |                |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ITEM                       | SERVIÇO                        | PERÍODO 30 dias | PERÍODO 30 dias | PERÍODO 30 dias | PERÍODO 30 dias | TOTAL          |
| 1                          | SERVIÇOS PRELIMINARES          | 100%            | 0%              | 0%              | 0%              | 100%           |
|                            | JERVIÇOS I RELIMINA IRES       | 9.104,820       |                 |                 |                 | R\$ 9.104,82   |
| 2 DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES | 100%                           | 0%              | 0%              | 0%              | 100%            |                |
|                            | DEMOLIÇOLO E CONTINOÇOLO       | 28.881,550      |                 |                 |                 | R\$ 28.881,55  |
| 3                          | ESQUADRIAS                     | 0%              | 0%              | 0%              | 100%            | 100%           |
| O                          | L3Q07(D117)0                   |                 |                 |                 | 21.748,860      | R\$ 21.748,86  |
| 4                          | ACABAMENTOS                    | 0%              | 0%              | 50%             | 50%             | 100%           |
| ·                          | , to let the                   |                 |                 | 27.548,730      | 27.548,730      | R\$ 55.097,46  |
| 5                          | PISOS E REVESTIMENTOS          | 0%              | 0%              | 100%            | 0%              | 100%           |
|                            |                                |                 |                 | 29.542,090      |                 | R\$ 29.542,09  |
| 6                          | ELÉTRICA                       | 0%              | 75%             | 0%              | 25%             | 100%           |
|                            |                                |                 | 27.393,068      |                 | 9.131,023       | R\$ 36.524,09  |
| 7                          | CALHA                          | 0%              | 100%            | 0%              | 0%              | 100%           |
| ŕ                          | G, IE. 7.                      |                 | 18.780,620      |                 |                 | R\$ 18.780,62  |
| 8                          | HIDRÁULICA, LOUÇAS E APARELHOS | 25%             | 50%             | 0%              | 25%             | 100%           |
|                            | SANITÁRIOS                     | 4.838,840       | 9.677,680       |                 | 4.838,840       | R\$ 19.355,36  |
| TOTAL                      |                                | 42.825,21       | 55.851,37       | 57.090,82       | 63.267,45       | R\$ 219.034,85 |

São Bento do Sapucaí, sexta-feira, 3 de outubro de 2025

Manoel da Costa Lisboa Neto CREA 400440796