



# SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP  
CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141  
E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Objeto</b> | CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS SOBRE O RIO DO TORTO |
| <b>Local</b>  | ESTRADA DO TORTO - BAIRRO DO TORTO                  |
| <b>Início</b> | 5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO          |
| <b>Final</b>  | 155 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO           |

|                |        |                    |
|----------------|--------|--------------------|
| <b>Fonte 1</b> | CDHU   | SEM DESON. 11/2025 |
| <b>Fonte 2</b> | SINAPI | SEM DESON. 12/2025 |
| <b>BDI</b>     | 24,44% |                    |

### CRONOGRAMA DE OBRA

| ITEM         | SERVIÇO                | 1º ETAPA          | 2º ETAPA          | 3º ETAPA          | 4º ETAPA          | 5º ETAPA          | TOTAL                  |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|              |                        | PERÍODO 30 dias   | PERÍODO 30 dias   | PERÍODO 30 dias   | PERÍODO 30 dias   | PERÍODO 30 dias   |                        |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES  | 55%<br>31.677,344 | 45%<br>25.917,827 | 0%                | 0%                | 0%                | 100%<br>R\$ 57.595,17  |
| 2            | MOVIMENTAÇÃO DO SOLO   | 35%<br>3.773,112  | 35%<br>3.773,112  | 30%<br>3.234,096  | 0%                | 0%                | 100%<br>R\$ 10.780,32  |
| 3            | BASE                   | 25%<br>11.367,285 | 25%<br>11.367,285 | 25%<br>11.367,285 | 25%<br>11.367,285 | 0%                | 100%<br>R\$ 45.469,14  |
| 4            | ESTRUTURA DA PONTE     | 0%<br>0,000       | 0%<br>0,000       | 35%<br>61.376,151 | 35%<br>61.376,151 | 30%<br>52.608,129 | 100%<br>R\$ 175.360,43 |
| 5            | PAVIMENTO/GUARDA-CORPO | 0%                | 0%                | 0%                | 55%<br>8.393,792  | 45%<br>6.867,648  | 100%<br>R\$ 15.261,44  |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>46.817,74</b>  | <b>41.058,22</b>  | <b>75.977,53</b>  | <b>81.137,23</b>  | <b>59.475,78</b>  | <b>R\$ 304.466,50</b>  |

São Bento do Sapucaí, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Anderson Morais  
CREA 5063394659