

CÓDIGO SIGAM URAE-1 DEMANDAS: 157

Processo SEI: Dispensado

Data: 22/01/2026 às 11h50min

Pedido de Informações

Investimento Obrigatório / Cronograma

Resposta da senhora Ivy Camargo Chiarelli- Secretária do Conselho Deliberativo da URAE-1 Sudeste: 23/01/2026 16h38min

Solicitação enviada para a Sabesp via sharepoint.

Situação: Em Andamento

Prezada. Senhora

Ivy Camargo Chiarelli

Assessora - Secretária do Conselho Deliberativo da URAE-1 Sudeste

Prezada .Senhora

É com grande satisfação que desejo a todos um Feliz 2026! Que este novo ano nos encontre unidos na URAE-1 Sudeste, firmes no propósito de avançar rumo à universalização dos serviços de saneamento básico.

Parabenizo toda a equipe pela competência, dedicação e pelos esforços incansáveis demonstrados ao longo de 2025. Que possamos transformar os desafios em conquistas e seguir juntos na construção de um futuro mais justo e sustentável.

Venho por meio deste demonstrar minha preocupação em relação ao cumprimento ao Plano de Investimentos para o município de São Bento do Sapucaí em 2025, apresentado pela Companhia Sabesp através do Ofício P-0666/2024 e Ofício H-1.576/2025 (CI nº37.506/2025 - Processo SEI 020.00004801/2025-36).

Segue abaixo os questionamentos em relação aos itens propostos no Plano de Investimentos para o ano de 2025:

- Troca de hidrômetros prevista para ser concluída em 3º Tri/25:
Gostaria de saber a quantidade de hidrômetros que foram trocados por bairros
- Construção de Reservatório em Aço Carbono Parafusado com capacidade de 500 m³, previsto para o 4º. Tri/25.
- A Sabesp informou no Ofício H-151/2026 (CI nº. 37.506-2025) que o material se encontra em fase de finalização para posterior envio. Com previsão de início da obra, na segunda quinzena de janeiro de 2026. Simultaneamente haverá atualização do Painel de Acompanhamento e o início das reuniões técnicas com os Municípios, para avaliação e eventuais ajustes, de modo a assegurar que o Plano reflita adequadamente as prioridades do Poder Concedente.
- Remanejamento da Adutora de Água Bruta, previsto para o 2º Tri/25: A rede de água bruta localizada no bairro Paiol Grande possui 5.550 metros de extensão, originalmente construída com tubulação de amianto.

Em 30/06/2025, foram remanejados apenas 3.330 metros, permanecendo um trecho significativo sem execução.

A Companhia mantém armazenada, em terreno particular próximo à Igreja São Sebastião, no bairro Paiol Grande, uma pilha de canos azuis de PEAD, destinados à continuidade da obra.


Reiteramos nossa preocupação em relação a Companhia divulgar concluído o remanejamento da rede de água bruta, quando apenas parte do serviço foi realizada.

O município, em conjunto com o Conselho de Saneamento Básico – COMSAB, solicitou que o Plano de Investimentos de 2026 contemple a execução do trecho restante, garantindo a integralidade da obra e o atendimento adequado à população.

O município manifesta a preocupação quanto à necessidade da instalação do reservatório de 500 m³ na ETA antes do período de carnaval - ocasião em que a cidade receberá um grande número de visitantes. Assegurando assim, o abastecimento adequado e a qualidade dos serviços prestados à população e aos turistas.

Aproveito para solicitar informações a respeito do início do Censo Rural, considerando que a empresa responsável já disponibilizou inscrições aos interessados e realizou reunião online, mas até o momento não apresentou ao município as propostas de serviço.

Certa de contar com a atenção de Vossa Senhoria, antecipadamente agradeço.



Sílvia Helena da Silveira
Representante do município no Conselho Deliberativo
e Comitê Técnico III da URAE-1 Sudeste