

CÓDIGO SIGAM URAE-1 DEMANDAS: 166

Processo SEI:

Data: 03/03/2026 às 09h20min

Pedido de Informações

Investimento Obrigatório / Cronograma

Resposta da senhora Ivy Camargo Chiarelli- Secretária do Conselho Deliberativo da URAE-1 Sudeste: 27/03/2026 às 16h12min

Resposta da Sabesp: Ofício H-1.674 /2026 CI nº 29.445/2026

Situação: Encerrada

Imo. Senhor:

Meunim Rodrigues de Oliveira Junior

Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp

Ima. Senhora

Roberta Buendia Sabbagh

Secretária Executiva do Conselho Deliberativo da URAE- 1


Assunto: Informações sobre o Tratamento de Água no Bairro do Cantagalo

Prezados Senhores

Solicito a gentileza em nos informar com detalhes o andamento das obras no Bairro do Cantagalo e se possível a apresentação de um Cronograma contendo informações como: Etapas, Empresa Responsável, Andamento, Data de Início e Data de Previsão par concussão das obras e funcionamento do sistema.

Sem mais para o momento, antecipadamente agradeço a atenção.

Atenciosamente



Sílvia Helena da Silveira

Representante do município no Conselho Deliberativo
e Comitê Técnico III da URAE-1 Sudeste

Ofício H-1.674/2026
CI nº 29.445/2026

Na data da assinatura digital

Assunto: Informações referentes ao detalhamento das obras no bairro do Cantagalo, município de São Bento do Sapucaí.

Prezada Secretária Executiva,

Trata-se de solicitação encaminhada pela Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí, no âmbito das tratativas mantidas com a URAE 1 – Sudeste, por meio da qual são requeridas informações acerca do andamento das obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Cantagalo. Requer-se, ainda, a apresentação de cronograma detalhado, contemplando a situação atual das obras, a data de início das atividades e a previsão para conclusão e início de operação do referido sistema neste município.

Em atendimento à solicitação apresentada, informamos, a seguir, o status consolidado das etapas do empreendimento, com a indicação da situação atual de cada atividade executada, em execução ou pendente de início, conforme acompanhamento técnico-operacional da Companhia.

1. Etapas concluídas

- Teste de vazão do poço;
- Coleta de amostras de água;
- Visita técnica *in loco* para definição da área de reservação;
- Estudo de prolongamento de rede;
- Dimensionamento do conjunto motobomba;
- Elaboração do projeto estrutural da base do reservatório;
- Emissão de laudo de sondagem;
- Elaboração do projeto hidráulico do reservatório;
- Contratação da execução da base do reservatório;

- Definição de layout e arquitetura da área do poço e do reservatório;
- Emissão de guia de emplacamento do poço;
- Emissão de guia de emplacamento do reservatório;
- Instalação do padrão de energia elétrica do poço;
- Execução da base do reservatório, atualmente em fase de cura do concreto.

2. Etapas em execução

- Regularização da dominialidade do terreno;
- Aquisição de materiais (tubulações), em fase final;
- Instalação do conjunto de bombeamento e painel elétrico;
- Execução do nicho e da estrutura civil do painel elétrico;
- Adequação e melhoria dos acessos ao reservatório, em articulação com a concessionária de energia elétrica e a Prefeitura Municipal;
- Transporte e instalação do reservatório, em fase de cotação e homologação;
- Cercamento e implantação da área do poço e do reservatório;
- Execução das obras lineares (adução e redes), com aproximadamente 80% do total concluído;
- Instalação da energia elétrica do reservatório, aguardando execução por parte da concessionária.

3. Etapas pendentes de início

- Conexão hidráulica final do sistema;
- Desinfecção e limpeza final das unidades;
- Controle de entrada do reservatório, com instalação de válvula de altitude e conexões;
- Implantação do sistema de dosagem de produtos e operação assistida.

Por fim, informamos que, considerando o estágio atual de execução das obras e as etapas ainda pendentes, a conclusão integral das atividades está prevista para abril de 2026, condicionado ao cumprimento dos prazos técnicos e à inexistência de impedimentos de ordem legal ou operacional supervenientes.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Meunim Rodrigues de Oliveira Junior
Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade

Ilustríssima Senhora

Roberta Buendia Sabbagh

Secretária Executiva do Conselho Deliberativo da URAE 1 - Sudeste
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística